

2014—2016 年广州市生态水城建设任务

农村生活污水治理工作情况

按照《广州市人民政府关于批转广州市实施南粤水更清行动计划工作方案和广州市水更清建设方案的通知》（穗府函〔2014〕26号）及广州市政府2014年6月下达的《2014-2016年广州市生态水城建设任务书》，从化区农村生活污水任务为新建71个行政村污水处理设施，要求2016年年底基本完工。

具体工作情况如下：

1、鳌头镇15条行政村，总投资2805.8万元。目前所有行政村已进场施工，完成工程总量约80.13%。

2、太平镇13条行政村，总投资2767.3万元。目前，连塘村、钟楼村、佛岗村、高埔村、何家埔村、飞鹅村6条村施工阶段，上塘村、黄溪村、石联村、共星村、牛心岭村、分水村6条村招投标阶段，影田村完成初步设计。综合完成率为71.92%。

3、江埔街10条行政村，总投资2438.2万元。目前，10条村进入施工阶段。综合完成率为75.00%。

4、温泉镇4条行政村，总投资534.3万元。目前4条村进入施工阶段，综合完成率为75.00%。

5、城郊街8条行政村，总投资2875.3万元。目前，横江居委、向阳居委、荷村、白岗村、新星村、茂新村、新开村7条村财政评审

阶段；其他村正在初步设计。综合完成率为 54.38%。

街口街、良口镇和吕田镇都为 2014 年以前工作计划，现吕田镇还有少部分手尾工程，街口街和良口镇已完成。另外，24 条行政村/社区的污水已分别接入所属片区污水处理厂，污水已得到有效解决，如江埔街海塑村。因此，以上项目都不纳入进度形象表。